

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 314

del 10/06/2021

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEGLI ARCHIVI AL PIANO SEMINTERRATO DELLA PALAZZINA 10 PRESSO LA SEDE DI ATS VAL PADANA IN VIA DEI TOSCANI, 1 – MANTOVA – APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**II DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino**

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: ANDREA GALLIO

## IL DIRETTORE GENERALE

### Richiamati:

- il Decreto n. 322 del 24.06.2020 ad oggetto "Indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, mediante piattaforma MEPA – acquisti in rete, per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di adeguamento impianto antincendio degli archivi al piano seminterrato della palazzina 10";
- Il Decreto n. 407 del 28/08/2020 avente ad oggetto "Aggiudicazione lavori per la realizzazione dell'adeguamento dell'impianto antincendio degli archivi al piano seminterrato della palazzina 10 presso la sede di ATS Val Padana in via dei Toscani, 1 a Mantova";
- Il Decreto n. 470 del 09/10/2020 avente ad oggetto "Aggiudicazione lavori per la realizzazione dell'adeguamento dell'impianto antincendio degli archivi al piano seminterrato della palazzina 10 presso la sede di ATS Val Padana in via dei Toscani, 1 – Mantova – modifica incarico CSP/CSE;

Preso atto che il Decreto di aggiudicazione approvava il quadro economico così suddiviso:

#### Lavori

- Opere	€ 61.171,87
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.640,00
- Oneri DUVRI (non soggetti a ribasso)	€ 2.000,00

Totale complessivo delle opere € 71.811,87

#### Somme a disposizione

- Imprevisti (IVA inclusa)	€ 5.597,00
- Spese tecniche	€ 9.165,00
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 1.500,00
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 1.500,00
- Accantonamento art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 730,09
- IVA sulle opere 10 %	€ 7.181,19
- IVA sulle spese tecniche 22 %	€ 2.676,30
- Ribasso d'asta	€ 3.233,13
- IVA su ribasso d'asta 22%	€ 711,29

Totale Somme a disposizione € 32.294,00

Costo complessivo dell'opera € 104.105,87

### Considerato che:

- durante la consegna del cantiere si è riscontrato che in corrispondenza dell'area nella quale sarebbe dovuta essere posizionata la cisterna erano presenti sottoservizi (vasca biologica) che all'atto della progettazione non erano visibili e quindi non prevedibili;
- durante la lavorazione di posa della cisterna si è riscontrato un cedimento importante del terreno circostante dovuto alle piogge che ha reso necessario realizzare una strada provvisoria di accesso al cantiere ai mezzi pesanti mediante lo sbancamento del terreno, il riporto di stabilizzato e ghiaione e il successivo ripristino dello stesso;

### Dato atto che:

- lo spostamento della cisterna dovuto a cause non rilevabili in sede di progettazione ha comportato un importo aggiuntivo di € 5.088,18 (I.V.A. al 10% esclusa) che trova copertura economica nell'utilizzo della quota "imprevisti" inserita nelle "somme a disposizione";
- l'intervento di realizzazione della strada di accesso per un importo di € 4.850,00 (I.V.A. al 10% esclusa) è da considerarsi lavoro complementare imprevisto e imprevedibile;
- il lavoro complementare è stato affidato all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 106 c. 2 D.Lgs. 50/2016;
- le modifiche al contratto non devono essere comunicate all'ANAC, in quanto il contratto è sotto soglia comunitaria;

Richiamato il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 21.04.2021 dal Direttore Lavori, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che riporta un quadro economico assestato così ripartito:

Lavori	
- Opere	€ 61.171,87
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.640,00
- Oneri DUVRI (non soggetti a ribasso)	€ 2.000,00
<b>Totale complessivo delle opere</b>	<b>€ 71.811,87</b>
Somme a disposizione	
- Imprevisti (IVA inclusa)	€ 5.597,00
- Spese tecniche	€ 8.926,50
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 1.560,00
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 1.560,00
- Accantonamento art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 730,09
- IVA sulle opere 10 %	€ 7.181,19
- IVA sulle spese tecniche 22 %	€ 1.963,83
- SCIA Vigili del Fuoco	€ 432,00
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 27.950,61</b>
<b>Costo complessivo dell'opera</b>	<b>€ 99.762,48</b>
Opere Complementari	€ 4.850,00
I.V.A. al 10% su opere complementari	€ 485,00
<b>Totale Opere Complementari</b>	<b>€ 5.335,00</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 105.097,48</b>

Richiamato altresì il Verbale di Collaudo redatto dal collaudatore p.i. Francesco Perlini in data 30/04/2021, agli atti presso l'U.O.S. Tecnico Patrimoniale;

Dato atto che l'opera è finanziata con il contributo regionale di cui alla DGR 770/2018 per € 100.000,00;

Vista l'attestazione dell'ing. Andrea Gallio nella veste di Responsabile del Procedimento amministrativo e della dott.ssa Pierina Ghilardi in qualità di Direttore UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

Vista l'attestazione dell'U.O.C. Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

## D E C R E T A

1. di approvare i lavori complementari e il quadro economico finale dell'intervento come indicato nel Certificato di Regolare Esecuzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e così ripartito:

Lavori	
- Opere	€ 61.171,87
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.640,00
- Oneri DUVRI (non soggetti a ribasso)	€ 2.000,00
<b>Totale complessivo delle opere</b>	<b>€ 71.811,87</b>

Somme a disposizione	
- Imprevisti (IVA inclusa)	€ 5.597,00
- Spese tecniche	€ 8.926,50
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 1.560,00
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 1.560,00
- Accantonamento art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 730,09
- IVA sulle opere 10 %	€ 7.181,19
- IVA sulle spese tecniche 22 %	€ 1.963,83
- SCIA Vigili del Fuoco	€ 432,00
Totale Somme a disposizione	€ 27.950,61
Costo complessivo dell'opera	€ 99.762,48
Opere Complementari	€ 4.850,00
I.V.A. al 10% su opere complementari	€ 485,00
Totale Opere Complementari	€ 5.335,00
Totale	€ 105.097,48

- di dare atto che il costo complessivo dell'opera pari a € 99.762,48 rientra nel quadro economico approvato con decreto 407 del 28.08.2020 e verrà girocontato dal conto 102290010 Immobilizzazioni in corso di esecuzione al conto 102230025 – Impianti allarme e sicurezza;
- di dare atto che l'onere di € 5.335,00 (IVA inclusa), relativo alle opere complementari, derivante dal presente provvedimento viene registrato al competente conto di costo 706220110 – Manutenzioni su immobili indisponibili del bilancio sanitario di questa Agenzia per l'anno 2021;
- di dare atto che l'opera è finanziata con il contributo regionale di cui alla DGR 770/2018 per € 100.000,00;
- di dare atto che gli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, verranno liquidati dopo l'approvazione dello specifico regolamento aziendale (iter in corso);
- di disporre, a cura dell'UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n.69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente  
Dott. Salvatore Mannino